

공사일지

공사명 : 고기근린공원 조성공사

(주) 아 산

날짜 : 2026년 8월 26일 수요일

현장대리인 : 정봉선 (인)

금 일 작 업 사 항	명 일 작 업 사 항
- 상수도 관로 부설, Q.C 밸브 설치 - 건축기초 원지반 다짐 및 잡석포설 다짐 - -	- 건축기초 철근가공조립 설치 -

● 공 사 진 행 현 황

구분	공종	규격	단위	설계량	전일	금일	누계	비고
토목	투수콘크리트철거			209	415		415	
	보도블럭			226	1,130		1,130	
	아스콘포장			521	521		521	
	콘크리트포장			911	911		911	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	

● 자 재 반 입 현 황

● 장 비 투 입 현 황

품명	단위	설계	반 입 량			장비명	규격	전일	금일	누계
		수량	전일	금일	누계					
PE이중벽관(D600)	m	30	30		30	B/H	06W	200	1	201
PE이중벽관(D450)	m	295	264		264	B/H	03w	30		30
PE이중벽관(D450)	m	295	264		264	B/H	03w	32		32
PE이중벽관(D250)	m	277	132		132	크레인	100ton	1		1
PE이중벽관(D200)	m	26	54		54	크레인	25ton	5		5
콘크리트관(D1000)	본	5	5		5	덤프	25ton			-
콘크리트관(D500)	본	14	14		14	덤프	15ton	17		17
콘크리트관(D450)	본	23	19		19	화물차	5ton	19		19
콘크리트관(D300)	본	35	35		35	살수차	25ton	11		11
철근(HD16)	톤	0.204	0.219		0.219	펌프카	32m	2		2
철근(HD13)	톤	11.08	10.771		10.771	스카이	3.5ton	7		7
P.C BOX (1.5*1.0)	본	73	73		73					

● 인 원 투 입 현 황

						구분	규격	전일	금일	누계
		-			-	직원		545	3	548
		-			-	반장		9		9
		-			-	조경공		313		313
		-			-	비계공		17		17
		-			-	시설공		616	3	619
		-			-	타설공		15		15
		-			-	석공/별목공		15		15
		-			-	목공		118		118

● 특 이 사 항

○
○
○